监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2019 年 11 月 15 日 星期 五	气候	晴	气温	3-18℃			
监理人员动态：1 施工方人员动态：施工人员 28 人，管理人员 3 人。 施工机械动态：一切正常			材料进场、取样见证、合格情况： 组件一车					
施工进度情况	1、因 3# 厂房停电检修，暂未施工； 2、1# 厂房夹具导轨安装进行自检； 3、2# 厂房夹具导轨安装验收； 4、3# 厂房夹具导轨安装完成 100%； 5、4# 厂房夹具导轨安装完成 30%；							
检查发现的问题	巡视发现部分导轨安装不整齐； 部分夹具松动未紧固； 部分导轨连接处缝隙过大； 部分螺母生锈； 个别螺栓缺少弹垫；							
处理措施、意见、结果	要求施工单位严格按安装图纸要求进行施工							
协调内容或其他	督促加快施工进度，加快缺少材料进场速度，							
记录人		总监签阅						