监 理 日 志

日期: 2019年10月10日

天气: 晴

星期 四

温度: 4℃-19℃

工程名称: 崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目 (三标段)

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 早晨 8:30 跟随施工方到达赵侗沟村查看光伏组件安装。因山体岩石较多, 容易滑倒且有可能落石, 提醒施工方施工人员注意安全;2. 9:50 到达小西湾村查看光伏组件安装情况情况。并对光伏组件倾角进行测量, 发现其符合设计要求。并对施工安装人员提出在安装时一定要保证质量, 固定件安装要符合要求;3. 10:30 到达下耗沁村查看支架安装情况及光伏组件安装情况和光伏小线布线情况, 对光伏组件倾角进行测量, 发现其符合设计要求;4. 下午到达小西湾村查看光伏组件安装情况, 光伏组件安装已基本完成;5. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 三标段今日工作: 赵侗沟村支架散料、安装、光伏小线布线、光伏组件运输 下耗沁村今日支架安装、挖地网沟、光伏组件运输、焊接接地扁铁 小西湾村光伏组件安装、光伏组件运输 明天计划: 赵侗沟村光伏组件安装、光伏小线布线 小西湾村安装光伏组件 下耗沁村支架安装
其 它 事 项	施工人员、设备投入情况: 赵侗沟村: 发电机一台、挖机一台光伏组件安装人员共计 16 人; 小西湾村: 挖掘机一台、挖机一台施工人员 10 人; 下耗沁村: 挖掘机一台、支架安装人员及光伏组件安装人员共计 6 人;	
本日现场监理人员	何柏林	
记录人: 何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘士发	