监 理 日 志

日期: 2019年10月17日

星期: 四

工程名称: 崇礼区村级光伏扶贫电站项目

天气: 阴转多云

温度: -5°C - -11°C

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 早上到一标段三道沟电站检查支架安装质量, 要求工人注意安全及防火;2. 之后到一标段十一号电站检查支架安装质量, 要求工人注意安全及防火;3. 第三站到三标段赵侗沟电站检查组件和箱变基础安装质量;4. 最后到二标段朝阳村电站巡检, 要求工人注意安全;5. 晚上到业主单位会议室开会;6. 编写监理日志、施工图片, 上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 一标段今日工作: 十一号村、三道沟支架安装; 二标段今日工作: 南窑村(三合一)直流电缆快插头制作、围栏安装、交流电缆沟敷设, 界墙村直流电缆敷设、接地敷设, 窑沟村直流电缆敷设、接地敷设完成, 朝阳村安装支架、直流电缆敷设; 三标段今日工作: 小西湾敷设1kV电缆, 赵侗沟村挖1kV电缆沟、敷设1kV电缆; 四标段今日工作: 大南营联建组件、直流线敷设、逆变器、汇流箱安装、接地扁铁完成, 交流电缆制作, 上车牛沟组件安装, 直流线敷设、逆变器安装完成, 接地扁铁焊接, 交流电缆制作, 上碌碡沟直流线敷设, 大营图倒运组件, 西坪支架安装; 五标段今日工作: 半坝接地焊接、电缆敷设, 五十家、察汗陀罗村安装逆变器, 察汗陀罗村围栏安装完成, 五十家围栏安装完成百分之八十; 六标段今日工作: 红桦沟安装支架、电焊外围接地扁铁、调整支架、挖电缆沟, 下天子电焊外围接地扁铁、安装桥架, 黄土板梁安装组件、电缆敷设、清电缆沟、电焊外围接地扁铁, 场上村电缆敷设、安装围栏。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军、赵向平	
记 录 人: 赵 向 平	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 刘 士 发	