监 理 日 志

日期：2019年09月13日

天气：多云

星期：五

温度：3℃-20℃

工程名称：崇礼区37个村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1. 上午去六标段黄土板梁村村级电站巡查，由于昨天晚上下雨，道路泥泞，施工单位没有浇筑灌注桩；2. 下午到五标段察汗陀罗村村级电站巡查，预埋波纹管机械回填；3. 暂时租赁一辆长安之星汽车10天，150元/天，后续再联系越野车；4. 编写监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	五 标 段 山 东 益 通 安 装 有 限 公 司	<ol style="list-style-type: none">1、半坝村村级电站灌注桩基础定位放线；2、察汗陀罗村级电站预埋波纹管机械回填；3、施工人员17名，项目经理1名，小钩机1台。
其 它 事 项	业主要求监理人员尽快进场。	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人： 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	