监 理 日 志

日期：2019年11月20日

天气：晴

星期：三

温度：5℃-15℃

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	<ol style="list-style-type: none">1. 早上到合肥联宝电子科技有限公司厂区和王工一起查看 2#、5#库斜支撑安装及拉条安装，并要求现场人员系好安全带。2. 下午到 3#，6#屋面查看导轨安装情况和到配电室查看变压器安装情况，要求现场人员注意安全和小心设备损坏；3. 编写监理日志、施工图片，上传监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	钢结构加固： 安徽臻杰建设工程有限公司 屋面施工：安徽慧天新能源有限公司	今日工作： 钢结构加固：2#库加固施工情况斜支撑共计56根，本日完成3根，累计完成30根，完成54%；斜支撑连接板共计112块、本日完成6块，累计完成60块，完成54%； 5#库加固施工情况斜支撑连接板共计104块，本日完成10块，累计完成90块，完成87%；斜支撑共计52根，本日完成5根，累计完成45根，完成87%； 檩条共计230根，本日完成7根，累计完成19根，完成8%。 屋面施工： 围栏安装。6号屋顶桥架支架安装。配电房基础加工，变压器吊装就位
其它事项	施工人员、设备投入情况：钢结构加固施工人员共 10 人，升降机 7 台。 屋面施工人员共 22 人、安全员 2 人	
本日现场监理人员	王国富、何柏林	
记录人：何柏林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：于彬	