监 理 日 志

日期： 2020 年 6 月 23 日

天气： 阴

星期： 二

气温： 25° -34°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，确保 630 顺利并网。对光伏区要求支架柱头焊接面必须满焊、平整牢固，螺栓紧固必须到位。检查升压站二次接线施工。</p> <p>安全文明施工可控。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 天 智 汇	<p>施工人员 440 人，管理人员 20 人、吊车 2 辆、叉车 6 台，挖机 4 台，焊机 32 台。</p> <p>1、光伏区支架组件：组件进场吊运，柱头焊接，支架、组件安装。</p>
	盐 城 巨 卓	<p>2、光伏区电气：光伏区 1# 2#地块 1*4 电缆敷设，汇流箱低压电缆接线，10#11#1*4 电缆敷设汇流箱低压电缆敷设，高压电缆电缆沟回填，集线电缆沟盖板。</p>
	先 能 电 力	<p>3、升压站土建：装置楼室外楼梯模板安装，钢筋绑扎，砼浇灌。二层隔墙石膏板安装，内门安装，二次顶蓬龙骨安装，照明线管敷设；综合楼外墙内墙刮腻子，门庭地砖铺贴，门口、楼梯侧面抹灰，室内排水管安装；室外电缆沟模板安装，消防管道安装；SVG 室楼梯砖铺贴。</p>
	鑫 冠 园 林	
	中 易 建 设	<p>4、升压站电气施工：1#2#接地变压器高压电缆敷设 3*70 两根，35Kv 起点光伏区至终点 35Kv 高压盘柜电缆全部敷设完成，二次接线 SVG 进线柜、35Kv 高压盘柜、SVG 架空层槽盒整改，1#主变压器低压侧母线安装，35KV1#母线安装电气试验 SVG 二次回路检查，35KV 开关柜照明送电，自动化微机保护通信调试。</p>
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇、池永龙、贾金光	
记 录 人： 杨 振 宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	