监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 10 日
星期： 四

天气： 阴
气温： 25° -31°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，清点光伏区、升压站施工人员、机械、完成工作量，检查施工进度、质量，对光伏区要求支架螺栓紧固必须到位。检查光伏区 MC4 接头制作，桥架安装。审查补签施工方资料。 安全文明施工可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	中 天 智 汇	施工人员 130 人，管理人员 10 人，铲车 3 台，挖掘机 1 台 1、光伏区：1#地块主网接地焊接；9#485 通讯线接线，电缆绑扎，垃圾清理；27#光伏电缆敷设，MC4 组件插头施工；23#柱与环网接地施工；28#桥架开孔；29#30#31#32#1*4 光伏电缆敷设；31#逆变器挂构安装施工；33#逆变器光伏电缆 MC4 制作施工；19#20#23#传动轴安装施工；26#27#28#29#30#支架组件安装施工。 2、升压站：围墙贴瓷砖；综合楼门扇加工安装；综合楼二层晒台顶玻璃安装；装置楼清理补修；场区回填土；配电装置楼二楼通信柜 4*6 电缆敷设。
	盐 城 巨 卓	
	先 能 电 力	
	鑫 冠 园 林	
中 易 建 设		
上 海 电 建		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、贾金光、池永龙、崔龙盛	
记录人：崔龙盛	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	