监 理 日 志

日期：2020 年 3 月 21 日

天气：晴

星期：六

温度：12-28℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查升压站主控楼满堂架拆除、消防泵房基础拆模及 SVG 基础支模。 2、巡视检查 24#临时道路敷设、15#、25#道路修复。 3、检查 5#机位管桩打桩及 11#机位放线。 4、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、主控楼二层满堂架拆除完成 100%。2、消防泵房基础拆模完成 100%。 3、消防泵房一层钢筋下料完成 80%。4、SVG 设备基础支模完成 80%。 5、一次舱设备基础钢筋下料完成 70%。6、24#基点道路铺设 180m。7、25# 基点道路修复压实具备通车条件。8、15#基点道路修复。9、5#机位管桩已完 成 9 根。10、11#机位点放样完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	苗守明、高富海、魏树成	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	