监 理 日 志

日期：2020 年 3 月 23 日

天气：晴

星期：一

温度：5-20℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视检查升压站主控基础墙体砌筑及圈梁支模、消防泵房基础顶支模、SVG 基础支模加固及共箱母线基础开挖。 2、巡视检查 24#临时道路敷设、40#道路修复及埋涵管。 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、主控楼基础墙体砌筑完成 50%。2、主控楼基础墙体圈梁支模完成 30%。3、消防泵房基础顶板支模完成 100%。4、SVG 设备基础支模加固完成 70%。5、一次舱设备基础钢筋下料完成 100%。6、共箱母线基础开挖完成 100%。7、24#基点道路铺设完成并压实，具备通车条件。8、40#基点道路埋涵管 30m。9、5#机位机械拆卸。10、13#、14#、15# 、16#机位勘探进场道路。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	苗守明、高富海、魏树成	
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	