监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 13 日

天气：晴

星期：一

温度：20-10℃

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视事故油池基础下部浇筑、主控楼外架搭设完成、主控楼一层构造柱绑扎完成、一次舱电缆沟平整夯实完成、消防泵房顶板浇筑完成、主控楼一二层卫生间地梁浇筑完成。 2、旁站检查 24 号桩施工、20 号桩施工、25 号桩施、升压站混凝土浇筑 3、上传监理日志及照片。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		升压站： 1、事故油池基础下部浇筑完成。2、主控楼外架搭设完成。3、主控楼一层构造柱绑扎完成。4、一次舱电缆沟平整夯实完成。5、消防泵房顶板浇筑完成。 6、主控楼一二层卫生间地梁浇筑完成。 风场进场道路： 1、10#基点道路铺设约 180m。2、32#基点道路铺设约 220m。3、28#基点道路铺设约 120m，埋涵管 32m。4、9#基点道路铺设约 80m。 风机基础： 1、24#机位管桩施工 16 根。2、20#机位管桩施工 8 根。3、25#机位管桩施工 10 根。4、11#基坑埋电缆管、做检测准备工作。5、17#机位引孔 10 个，换打桩锤头。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	苗守明、高富海、魏树成、史连瑞、王朝焯、闫率	
记录人：王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	