

监 理 日 志

第 13 页 共 30 页

2020 年 01 月 09 日 星期：	天气：白天： 晴 夜间：	气温：最高 5℃ 最低 -7℃
一、工程施工情况： 1. 工程进度情况： 对 C 号库房进行斜撑刷漆，4 人负责刷漆，1 人负责配合工作。 2. 承包商动态： 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 1. 安全监理情况： 2. 质量监理情况： 检查刷漆前是否对焊接处清理焊渣。 3. 存在问题及处理情况： 三、上级指示执行情况： 四、工程协调情况： 由于 B 号库协调不出来工作场地，造成 B 号库无法加固，京东表示要在过年初七才能工作，所以今天 C 号库房和 D 号库房所有加固工作已全部结束；要求明天施工单位对现场垃圾进行及时清理，并且剩余材料要进行整体存放，已和物业协调，物业表示可以提供一个库房进行存放材料，但是不保证材料丢失，所以要求施工单位要对剩余材料和设备进行妥善存放。 五、其他 填写人：田大超 审核人：		