监 理 日 志

日期：2020年01月08日

天气：多云

星期：三

气温：5℃-12℃

工程名称：江苏长泰汽车 1.9118MWp 屋顶分布式项目

监 理 工 作 情 况	1、检查交流直流电缆敷设和并网柜基础制作情况 2、完善监理云并跟同事一同学习监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川尚胜邦建筑工程有限公司	1、支架安装完成 2、逆变器安装完成 3、电缆桥架安装完成 4、组件安装完成 5、避雷接地完成 6、电缆沟开路完成 7、交流线敷设完成90%(等待并网柜到货，敷设剩余10%) 8、并网柜基础制作完成90%,待并网柜到货后现场就位固定 9、直流线安装放线完成70%。(增补量未到货)
施 工 人 员		现场工人:21人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苏航	
记 录 人 : 邵浩杰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):杜召栋	