监 理 日 志

日期：2020年08月24日

天气：晴

星期：一

气温：28—34℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶10.79MWp分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查4号厂房夹具、导轨施工。 2、检查1号厂房配电室交流电缆接头施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目电力建设有限公司	1、4号厂房屋顶北坡夹具安装完成20%，累计完成100%。 2、4号厂房屋顶南坡夹具安装完成20%，累计完成20%。 3、4号厂房屋顶导轨散布。 4、1号厂房配电室交流电缆接头制作。
施 工 人 员	施工人员20人	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发