

监 理 日 志

日期：2020年08月31日

天气：晴

星期：一

气温：25—34℃

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.79MWp 分布式发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查4号厂房屋顶组件安装。 2、检查1号厂房预制舱接线施工和屋顶走道板施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目 电力建设 有限公司	1、4号厂房屋顶组件安装完成550块，累计完成900块。 2、1号厂房预制舱接线施工完成80%。 3、1号厂房屋顶走道板施工完成60%。
施 工 人 员	施工人员20人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富	
记 录 人 :张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:刘士发	