

监 理 日 志

第 35 页 共 页

2020 年 04 月 07 日 星期：二	天气：晴	气温：
<p>一、工程施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、今日完成组件安装 0.2MW 累计完成组件安装 5.6MW。2、导轨累计完成 5.8MW。3、累计完成桥架 2700 米。4、累计逆变器安装 44 台。5、今日完成 4 平方线 1000 米，累计完成 55000 米。6、今日完成接地扁铁 0 米，累计完成接地扁铁 5300 米。7、DAS1000 箱变基础开挖完成 100%，垫层已浇筑完成。 <p>车棚进度 今日钢构安装完成 0 个，累计 130 个，完成 50%，在进行地面恢复</p> <p>二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 安全监理情况： 组件吊装现场旁站检查，警戒线、指挥人员配备到位2. 质量监理情况： 测量基坑深度，符合图纸要求，进行隐蔽工程拍照留档，垫层浇筑现场旁站3. 存在问题及处理情况： <p>三、上级指示执行情况：</p> <p>四、工程协调情况</p> <p>五、其他</p> <p style="text-align: right;">填写人：王道春 审核人：刘士发</p>		



组件吊装
时间: 2020.04.07 10:01
天气: 阴 15°C
地点: 合肥市·湖光西路
海拔: 50.0米
经纬度: 31.864079°N, 117.089059°E

今日水印
- 相机 -



组件吊装
时间: 2020.04.07 09:08
天气: 阴 13°C
地点: 合肥市·湖光西路
海拔: 47.3米
经纬度: 31.863549°N, 117.089494°E

今日水印
- 相机 -



组件吊装
时间: 2020.04.07 09:17
天气: 阴 13°C
地点: 合肥市·永春宾馆(永春集团大别山路店)
海拔: 45.2米
经纬度: 31.860017°N, 117.090614°E

今日水印
- 相机 -



组件吊装
时间: 2020.04.07 09:18
天气: 阴 13°C
地点: 合肥市·永春宾馆(永春集团大别山路店)
海拔: 45.2米
经纬度: 31.860017°N, 117.090614°E

今日水印
- 相机 -



时间: 2020.04.07 09:47
天气: 阴 15°C
地点: 合肥市·湖光西路
海拔: 50.0米
经纬度: 31.864079°N, 117.089059°E

今日水印
- 相机 -

