监 理 日 志 ()

日期: 2020年 05月 23

天气: 阵雨

星期: 六

气温: 22~33°

工程名称: 珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、巡视现场加固施工, 两台登高车施工人员均未佩戴安全带, 现场要求停止施工整改, 安全带穿戴齐全后方可进行施工, 首次给与警告处理, 若再次发现将进行经济考核。 2、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	友联绿建工程建设有限公司	施工人员 5 人 拉杆安装 110 根
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	