监理日志（ ）

日期：2020年12月19日

天气：晴

星期：六

气温：-5—2℃

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

监 理 工 作 情 况	<p>施工部位：8#；15#吊装转场</p> <p>1、巡查施工现场发现 15#主吊转场 17#风机卸货有个别工人未正确佩戴安全帽，要求施工单位加强安全管理力度，进入施工现场必须正确佩戴安全帽。</p> <p>2、验收 15#风机力矩，经过现场力矩检验不符合要求，已要求施工单位百分百的重新按要求打力矩。</p> <p>3、旁站 8#风机基础混凝土浇筑，砼方量 493m³，商混，塌落度 180MM。浇筑过程一切顺利，未发生质量事故和安全事故。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p>	<p>施工内容及进度</p>
	<p>誉海建设工程有限公司</p> <p>众森建设集团有限公司</p>	<p>1、15#吊装转场 17#风机、17#履带主吊组装。</p> <p>2、17#箱变电缆终端接头完成。</p> <p>3、8#风机基础混凝土浇筑完成。</p>
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作人员	徐文平 黎建光 高富海	
记录人：徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	