监 理 日 记 ()

日期: 2021年 01月 01日 天气: 晴 星期: 五 气温: -3℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早班全、晚班会, 已落实 2、检查施工人员安全帽佩戴情况, 基本正常 3、检查电源及用电设备使用情况, 使用正常 4、监督围挡拆除情况, 拆除场地已清理 5、要求气温过低不得砌筑施工	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	电缆沟两侧围挡拆除 70% 设备墙体放线
其 它 事 项	人员情况: 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 7 人 明日工作: 设备基础墙体砌筑、柱模板安装 (根据气温变化安排) 资料方面: 资料报验不及时	
本日现场监理人员		李大超
记录人: 李大超		总监理工程师:

江苏省建设厅监制