监 理 日 记 ()

日期: 2021年02月03日 天气: 晴 星期: 三 气温: 16~6℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、监督落实早晚班会及体温检测、绿码检查。</p> <p>2、检查施工人员安全帽配戴情况，全部正确配戴</p> <p>3、检查施工用电用电设备使用情况，基本正常</p> <p>4、检查围挡搭设，搭设牢固可靠，基本符合要求</p> <p>5、发现问题或需完善地方以及完成情况：</p> <p style="padding-left: 20px;">1) 昨日场内材料转移后垃圾清理不及时。已落实。</p> <p style="padding-left: 20px;">2) 昨日现场缺少安全警示标语，施工牌等。已落实。</p> <p style="padding-left: 20px;">3) 施打桩孔完成后，挖出土方和散落渣土应及时安排清运，保持场地清洁</p> <p style="padding-left: 20px;">4) 围挡搭设完成后未及时收集多余支撑管件。现场已清理完毕。</p> <p style="padding-left: 20px;">5) 设备基础警示围挡缺失。已补充到位。</p> <p>6、钢结构桩孔施工应注意桩身垂直度。由于基础图已变更，应严格按照变更后图纸施工。桩机施工、旋转半径、及移动时，机身周围不得有人靠近或逗留。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	<p>1、场地材料整理转移，已完成</p> <p>2、施工围挡搭设，分两组，已全部完成</p> <p>3、钢结构基础桩孔打桩已完成 26 个</p>
其 它 事 项	<p>人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，施工人员 16 人，安保 1 人</p> <p>明日工作：钢结构基础成孔钻孔施工</p> <p>其它方面：施工资料报审报验</p>	
	本日现场监理人员	李大超
	记录人: 李大超	总监理工程师: