监 理 日 志 ()

日期: 2020年4月25日

天气: 阴

星期: 六

气温: 15-21℃

工程名称: 施耐德电气(厦门)开关设备有限公司 960kW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、熟悉施工图纸 2、现场巡视中发现有工人未正确佩戴安全帽,现场要求正确佩戴 3、监理前期报审资料整理	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	基座安装 170 个, 累计安装 190 个, 共 1656 个。 施工人数 5 人, 热风焊枪 1 个
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):