监 理 日 志

日期：2020年04月25日

星期：六

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

天气：阴天

温度：22-15℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视灌注桩浇筑 2、灌注桩出现浮浆现象（已经通过超灌解决）。 3、灌注桩桩帽存在个别倾斜现象（已责令其整改）	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员 50 人，管理人员 14 人，施工机械挖 2 台、钻孔机 2 台、电焊机 3 台、运料车 2 台、发电机 1 台 1、施工人员在焊接预埋件和钢筋笼 2、灌注桩浇筑及打孔 3、光伏板进场 3 车 4、搅拌机进场 1 台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波	
记 录 人： 樊旭东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	