监 理 日 志

日期：2020年05月23日

星期：六

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

天气：多云

温度：33-25℃

监 理 工 作 情 况	1：巡视灌注桩浇筑，发现拉线时存在个别浇筑桩高低差距过大的问题，已要求其现场整改。 2：巡视光伏板接地，发现接地焊接处未做防腐处理，已要求其现场整改。 3：巡视清表修路作业，未发现问题。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1：今日天气：多云 33/25℃ 2：施工内容：引孔、灌注桩浇筑、清表修路作业，光伏板安装。 3：施工人员：120人，管理人员14人 4：施工机械：钻机2台，铲车5台，搅拌机4台，挖掘机12台，吊车1台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯、刘德文、宋永武、樊旭东、甄文波	
记 录 人： 樊旭东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	