

监 理 日 志

日期： 2020 年 9 月 10 日

天气：多云转雷阵雨

星期：四

气温： 30- 25℃

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1: 整理监理资料 2: 上午下雨未施工，下午进行围栏施工。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1: 施工内容：围栏施工。 2: 施工人员：40人，管理人员14人 3: 施工机械：铲车4台，随车吊1台，挖掘机62台，汽车吊1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝煊、刘德文、宋永武、甄文波、王学东	
记 录 人：甄文波		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	