

监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021年 7月 3日 星期： 六	天气：白天： 夜间： 阵雨	气温：最高 30 °C 最低 21 °C	
工作内容、遇到问题及其处理 施队员：38人。 挖机：2台 1. 1.5MW 支架安装 1组 2. 84#、85# 97# 99# 100# 101# 102# 箱变区域问题抱箍更换 59组。 3. 1.5MW 管桩施工 32根			
记录人	邵洪杰	总监签阅	徐耀生

