监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 02 日

天气：雨

星期：四

气温：23-28℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全文明施工检查 3、检查施工人员的安全防护工作，要求施工人员必须穿着反光背心	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单檩条加固
其 它 事 项	施工人员：3 人 管理人员：1 人 电动扳手：5 把 钻孔机 1 台 高空作业车 1 辆 10 吨吊车 1 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 03 日

天气：晴

星期：五

气温：25-31℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全文明施工检查	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单檩条加固 材料钻孔
其 它 事 项	施工人员：3 人 管理人员：1 人 电动扳手：5 把 钻孔机 1 台 高空作业车 1 辆 10 吨吊车 1 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 04 日

天气：晴

星期：六

气温：25-32℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全文明施工检查 3、要求现场正确拉设警戒线	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单檩条加固，今日完成 61 个节点
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电动扳手：5 把 钻孔机 1 台 高空作业车 1 辆 10 吨吊车 1 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发