监 理 日 志

日期：2020年 11月 11日

天气：晴

星期：三

气温：3~19℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 40 号箱变基础条基浇筑，29 号箱变梁板浇筑。 2、检查 25、26 号箱变基础砌砖，46 号箱变基础支模。 3、检查 48 区组件安装质量安全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、25、26 号箱变基础砌砖，40 号箱变条基浇筑，46 号箱变基础梁板支模， 29 号箱变梁板浇筑。45 号箱变钢筋绑扎。 2、48 区组件安装 13 组，累计完成 37 组，累计完成 6.47%。
施 工 人 员、 机 械 情 况	土建施工人员59人， 电气安装人员33人， 打桩机5台，挖掘机5台，铲车1台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张 献 兵 许 青 松	
记 录 人： 许 青 松	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 立 杰	