监 理 日 志

日期：2020年 12月 1日

天气：晴

星期：二

气温：-1~6℃

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 37、40、46 区支架安装质量安全。 2、检查钻孔、接地焊接、箱变基础抹面质量安全。 3、安全旁站进场支架吊装卸车。 4、平行检验进场支架质量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 金 鑫 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司	1、40、41 号箱变抹面。 2、38、41、42 区灌桩 946 个，累计完成 11811 个，完成 41.74%。 3、37、40、46 区支架安装。 4、42、50 区钻孔 740 个，累计完成 13648 个，完成 48.24%。 5、25、26 区接地焊接。 6、放点 1000 个，累计放点 17469 个，完成 61.74%。
施 工 人 员、 机 械 情 况	土建89人，电气53人 挖掘机4台，打孔机5台，铲车3台，吊车1台。	
其 它 事 项	进场支架二车	
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵、许青松	
记 录 人： 许青松	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	