

监 理 日 志

日期: 2020 年 12 月 14 日

星期: 一

天气: 阴转多云

温度: 0-6℃

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 上传监理日志及照片。 2. 参加上海电建主持会议, 会议要求业主方上报电缆沟开挖方案及并网柜进场时间与厂区停电时间, 要求业主方上报进场机械及特殊工种证件, 业主方需与上海电建电力部门协调并网柜进入配电室事宜。 3. 巡视阀门屋面彩钢瓦锁边、焊条屋面彩钢瓦敷设及安装, 活动板房内夹具、压块组装, 水泵车间钢结构加固	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 阀门车间屋面彩钢瓦锁边、水泵车间钢结构加固、焊条车间屋面彩钢瓦敷设及安装、板房内夹具组装、压块组装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张良玉
记录人: 张良玉		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李杰



扫描全能王 创建