监 理 日 志

日期： 2021 年 3 月 10 日

天气： 阴

星期： 三

气温： 26℃ - 18℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监 理 工 作 情 况	巡视 7 号风机道路 k0+000~k0+320 处动工情况， 4 号； 3 号风机平台开挖。 巡视搅拌站进行场坪。 巡视送出线路基础开挖情况。 巡视外线 N90 杆塔组立并进行旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	1: 施工内容：外线基础开挖：N29、N30、N31、N32（未完成）； 杆塔组立：N90(未完成)。 风机平台及道路：7#风机道路开进；4#风机平台倒运；3#风机平台开挖 7#风机道路 K0+000~K0+320 处动工。 搅拌站平整完成 27%。 2: 施工人员：101 人，管理人员 10 人 3: 施工机械：倒运车2台，运料翻斗车5台，推土机1台，挖掘机8台， 工程车8辆；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	苗守明、朱卫俊、甄文波	
记 录 人：甄文波	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	