监 理 日 志

日期： 2021 年 4 月 12 日 天气： 阴转小雨

星期： 一 气温： 21℃ -27℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程项目

监理工作情况	1、巡视拌和站搅拌机设备基础砖砌及水池开挖情况。 2、巡视外线 N36、N49、N65、N67 杆塔组立并进行旁站。 3、巡视 7#道路开挖情况及道路边坡防护情况。 4、对外送线路 N74、N75、N76、N77 进行接地敷设前检验并旁站。 5、对其 N35、N108 进行浇筑前检验并对其施工过程进行旁站。	
C; 施工情况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	1: 施工内容: 基础浇筑: N35、N108; 基础开挖: 未施工; 接地敷设: N74、N75、N76、N77; 杆塔组立: N36、N49、N67、N65。 (2) 风机平台及道路: 7#风机道路开挖。 (3) 拌和站场地: 搅拌机料仓基础砖砌及水池开挖, 搅拌站场地安全维护及覆盖绿网。 2: 施工人员: 105人, 管理人员12人 3: 施工机械: 倒运车1台, 运料翻斗车2台, 推土机0台, 挖掘机2台; 工程车5辆; 装载机1台。
其它事项	施工机械保持安全距离, 施工人员佩戴安全帽。	
本日现场监理人员	苗守明、朱卫俊、周飞、甄文波	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	