监 理 日 志

日期： 2021 年 6 月 26 日

天气： 阵雨转晴

星期： 六

气温： 26℃ -32℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、对锚栓组合件的安装进行验收。 2、巡视场内道路开挖及修整情况。 3、巡视风机基础基础钢筋加工及基坑开挖及排管情况，。 4、巡视外线安装引流进展。5、编写项目周例会会议纪要。 6、巡视集电线路基础开挖情况及安全设施佩戴情况。 7、下达监理工程师通知单一份 ZHJL-JLTZ—013。				
施工 情况	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="256 1039 416 1084">施工单位</th><th data-bbox="416 1039 1430 1084">施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="256 1084 416 1709">西安西电 新能源有 限公司</td><td data-bbox="416 1084 1430 1709">外送线路：1) 铁塔组立：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 109 基，占比 97%； 2) 接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 3) 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 33.2km，占比 66.4%。引流安装 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 5 米，累计完成 588m，占比 5.4%。5#基础破碎。 风机基础：基础钢筋加工；六号锚栓组合件验收；三号基坑排管安装完成；4 号基坑开挖至 98%。 集电线路：基础开挖。 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	西安西电 新能源有 限公司	外送线路：1) 铁塔组立：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 109 基，占比 97%； 2) 接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 3) 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 33.2km，占比 66.4%。引流安装 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 5 米，累计完成 588m，占比 5.4%。5#基础破碎。 风机基础：基础钢筋加工；六号锚栓组合件验收；三号基坑排管安装完成；4 号基坑开挖至 98%。 集电线路：基础开挖。 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。
施工单位	施工内容及进度				
西安西电 新能源有 限公司	外送线路：1) 铁塔组立：总计 112 基，今日完成 0 基，累计完成 109 基，占比 97%； 2) 接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 110 基，占比 98%； 3) 光缆架设：总计 50km，今日完成 0km，累计完成 33.2km，占比 66.4%。引流安装 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 5 米，累计完成 588m，占比 5.4%。5#基础破碎。 风机基础：基础钢筋加工；六号锚栓组合件验收；三号基坑排管安装完成；4 号基坑开挖至 98%。 集电线路：基础开挖。 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械：工程车6辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车3辆；装载机1台。				
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。				
本日现场监理人员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平				
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				