监 理 日 志

日期： 2021 年 7 月 7 日

天气： 多云

星期： 三

气温： 26℃ -34℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监理 工作 情况	1、巡视场内道路开挖修整及挡土墙砌筑情况。 2、巡视风机基础钢筋绑扎及基础开挖情况。 3、巡视外线基础导线及光缆架设施工进度。 4、巡视升压站综合楼场地平整及进场道路修整情况 ‘ ’。 5、巡视集电线路基础开挖及线路复测进展。 6、巡视场地绿化进展及施工安全。				
施工 情况	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="256 1021 416 1066">施工单位</th><th data-bbox="416 1021 1428 1066">施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="256 1066 416 1774">西安西电 新能源有 限公司</td><td data-bbox="416 1066 1428 1774">外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 1.2km，累计完成 43km，占比 86%； 接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 112 基，占比 100% 光缆架设：总计 50km，今日完成 1.6km，累计完成 39.6km，占比 79.2% 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 40 米，累计完成 898m，占比 8.3%。07#检修道路挡土墙砌筑。 风机基础：06#基础钢筋绑扎；07#风机基础开挖；锚栓加工。 风机基础螺旋纤维进场 3.5 吨。 集电线路：铁塔基础开挖，线路复测。 升压站：升压站综合楼场地平整，进场道路修整。 环水保：场地绿化；总量 197136 m²，今日完成至 1500 平米累计完成 34420 占比 17.5%。 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	西安西电 新能源有 限公司	外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 1.2km，累计完成 43km，占比 86%； 接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 112 基，占比 100% 光缆架设：总计 50km，今日完成 1.6km，累计完成 39.6km，占比 79.2% 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 40 米，累计完成 898m，占比 8.3%。07#检修道路挡土墙砌筑。 风机基础：06#基础钢筋绑扎；07#风机基础开挖；锚栓加工。 风机基础螺旋纤维进场 3.5 吨。 集电线路：铁塔基础开挖，线路复测。 升压站：升压站综合楼场地平整，进场道路修整。 环水保：场地绿化；总量 197136 m ² ，今日完成至 1500 平米累计完成 34420 占比 17.5%。 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。
施工单位	施工内容及进度				
西安西电 新能源有 限公司	外送线路： 导线架设：总计 50km，今日完成 1.2km，累计完成 43km，占比 86%； 接地敷设：总共 112 基，今日完成 0 基，累计完成 112 基，占比 100% 光缆架设：总计 50km，今日完成 1.6km，累计完成 39.6km，占比 79.2% 场内道路：大号线风机道路今日开挖完成 40 米，累计完成 898m，占比 8.3%。07#检修道路挡土墙砌筑。 风机基础：06#基础钢筋绑扎；07#风机基础开挖；锚栓加工。 风机基础螺旋纤维进场 3.5 吨。 集电线路：铁塔基础开挖，线路复测。 升压站：升压站综合楼场地平整，进场道路修整。 环水保：场地绿化；总量 197136 m ² ，今日完成至 1500 平米累计完成 34420 占比 17.5%。 施工人员：119 人，管理人员 27 人。 施工机械、设备：工程车 6 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 3 辆；装载机 1 台。				
其它 事项	1、施工机械保持安全作业间距。 2、高处、临边作业正确佩戴安全带、安全帽等。				
本日现场监理人员	苗守明、王长亮、周飞、甄文波、徐文平				
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				