监 理 日 志

日期：2021 年 8 月 24 日

天气：多云

星期：二

气温：25~29℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间大盘卷低压电缆敷设质量安全。	
	2、检查物质总库、08 线材库清洗系统安装质量。	
3、检查光缆放线质量。		
施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(9 人) 1、5 人低压电缆放完一根； 二、08 线材库(4 人) 1、4 人清洗系统完成 30%； 三、物资总库(4 人) 1、物资总库高位库溶接水管完成 40%； 四、光缆棒一车间完成；	
1 站内施工人员、 机械情况	施工人员20人；	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富 张 献 兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王 国 富	