监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021年07月07日星期三	气候	雨	气温	24~29
监理人员动态：	李东洲	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	6人				
施工机械动态：	无				
施工部位进度情况	逆变器安装完成3台 逆变器支架防腐处理 下墙桥架顶部安装				
检查发现的问题	下墙桥架顶部位置安装时使用自攻螺丝固定 逆变器支架个别部位未满焊				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位整改				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	修智明		