




B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—0113

日期: 2021 年 9 月 20 日 多云 13/3℃

<p>监理 工作 情况</p>	<p>1、升压站 GIS 架构基础钢筋螺栓验收;</p> <p>2、湿地到升压站电缆、光缆敷设;滩地电缆沟施工方案确认;现场 C20 到 C21 电缆敷设检查;现场 C20 机位段电缆铺砂盖砖验收;</p> <p>3、送出线路 N11 铁塔紧螺栓安装防盗帽;</p> <p>4、现场 C29 三段塔筒吊装旁站;</p> <p>5、完善、整理监理资料。</p>	
<p>施工 情况</p>	<p>施工单位</p> <p>1、山东电力建设第三工程有限公司</p> <p>2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司</p> <p>3、承德中恒电力工程有限公司</p> <p>4、山东得胜电力股份有限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1、道路及平台 (1) N06--C50 路线施工完成; (2) C14 路基填筑完成 90%; (3) C50 平台清表完成; (4) C50 平台填筑完成 50%;</p> <p>2、风机基础 (1) L15 机位箱变基础绑钢筋、支模板完成; (2) N04 基础开挖完成;</p> <p>3、升压站 (1) 水泵房板墙模板安装; (2) 围墙抹灰; (3) 构架地脚螺栓安装; (4) 污水池, 一体化基础回填;</p> <p>4、送出线路 (1) N71 基础开挖及垫层浇筑; (2) N63 地面组塔; (3) N40、N41、N24 立塔; (4) 铁塔紧螺栓安装防盗帽;</p> <p>5、集电线路 (1) C20 到 C21 路口敷设电缆; (2) C20 到 C19 路段敷设电缆铺砂盖砖;</p> <p>6、风机吊装 (1) N09 机位叶轮吊装; (2) 主吊转场; (3) C11 机位第一段塔筒吊装; (4) C35 机位塔筒卸车;</p>
<p>其他事项</p>	<p>无</p>	
<p>本日现场监理人员</p>	<p>徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、刘晨瑞、姬世军、孙晨晨</p>	
<p>记录人:刘晨瑞</p>	<p>总监理工程师(签字): </p>	