监 理 日 志

日期：2021年10月02日

天气：晴

星期：星期六

气温：25~33℃

工程名称：安徽鑫宇新能源有限公司 1.7MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、组件安装、扁铁安装、汇线敷设进行检查。 二、配电柜电缆热缩套制作检查，粘合性合格。 三、配电柜电缆制作检查。 四、电缆压铜鼻子，配电柜接线进行接线检查，检查接线工艺合格。 五、接线完成后送电进行电压检测正常。 六、安全检查正常，安全警戒线安装正常，施工人员佩戴安全帽正常。	
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度
	浙江泰辉新能源有限公司	一、组件安装，扁铁安装，汇线敷设； 二、配电柜电缆制作、压铜鼻子、接线，并配电柜、送电。 三、施工人员 12 人；管理人员 1 人。 四、安全情况正常；施工人员佩戴安全帽正常。
其它事项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东、高治斌
记录人：高治斌		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：