监 理 日 志 ()

日期: 2021年 09月 10

天气: 晴

星期: 五

气温: 25~32°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场施工人员进行组件安装, 施工人员安全用品佩戴齐全, 组件分散两人散料, 检查组件安装质量, 中变压未靠实并紧固不到位, 现场监督整改, 下午进行复查基本整改到位, 要求下班前做好屋面垃圾清理, 防止下雨组件边角料堵塞下水口。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 红旗项目施工人员 11 人 H 冲压小屋面支架安装完成组件安装 500 块 模板制作完成 220 套, 预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片, 基础 6200 组。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	