监 理 日 志 ()

日期: 2021年 10月 09

天气: 晴

星期: 六

气温: 4~18°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视红旗项目施工现场, 施工人员安全用品佩戴齐全, 现场人员进行组件搬运及檩条安装, 检查组件安装质量, 个别区域支架拉杆未紧固到位, 现场要求组件安装前支架进行自检后报我部进行验收, 合格后进行组件安装, 检查组件中边压基本牢固可靠, 要求组件安装时需与串线人员配合避免返工。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片, 基础 6300 组。 红旗项目 H 冲压屋面桥檩条散料 19 人。
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	