监 理 日 志 ( )

日期: 2021年 10月 10

天气: 晴

星期: 日

气温: 4~18°

工程名称: 一汽红旗、NBD 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视红旗项目施工现场, 施工人员安全用品佩戴齐全, 因组件安装单价问题退场二十余人, 检查现场支架安装及桥架安装基本符合 图纸设计, 螺栓紧固牢靠。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	国 网 吉 林 综 合 能 源 服 务 有 限 公 司 隆 基 绿 能 光 伏 工 程 有 限 公 司	红旗厂区 A 区逆变器到货 19 台, 组件到货 6552 块。 预埋钢筋网片绑扎完成 6300 片, 基础 6300 组。 红旗项目 H 冲压屋面桥檩条安装打孔 11 人, 逆变器桥架安装 4 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	杨 铃 铃	
记 录 人: 杨 铃 铃	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	