监 理 日 志

日期：2022 年 01 月 14 日

天 气：晴

星期：五

气 温：1/-15℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 大屯镇蒿子沟村施工现场巡视检查； 2. 审批施工资料 3 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	1. 大屯镇蒿子沟村陈俊利家安装 1 台（20kW）逆变器，施工人员 3 名； 2. 虎什哈镇卧牛山村安装 2 台逆变器，施工人员 4 名； 3. 虎什哈镇北狮子沟村和金台子村各安装 1 台逆变器，施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 李连明	
记 录 人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	