

监理日志

日期：2022 年 7 月 10 日

天气 阴转大雨

星期 日

气温 26℃-36℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天上午自驾车往返103公里、复查完成电气安 装2户、复查安装质量符合要求。巡查支架安装 施工点位2处，巡查发现支架安装质量满足 设计及相关规范要求，现场安装受控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽俊能新能 源科技有限公 司	今天上午、全场区内共有105人在安装 施工、下午因雨全部停工。
本日现场监理工作人 员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴