

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022年03月14日 星期二	气候	晴	气温	29-21℃
监理单位动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工方人员动态: 管理人员1人 施工员5人					
施工机械动态: 龙门吊1台 切割机3台					

施工部位、进度情况	1. 管村下料、型材划线、制作工具箱 2. 栏杆共19片下料4片、完成一片 3. 工具箱下料完成 4. 上部角钢下料10件 5. 底部角板下料				
检查发现的问题	无				
处理措施、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	贾金亮		总监签阅	王立杰	

