

监 理 日 志

日期：2022 年 03 月 14 日

星期：星期一

工程名称：南通永丰铭自发自用项目

天气：多云

气温：17~23℃

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查工人佩戴安全帽良好，曲臂车试车良好。 二、检查走道支架未按图纸设计要求使用铝轨，要求及时整改。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、走道、桥架支架安装两人、吊运两人。 二、屋顶加固小工两人、安装两人，曲臂车一台，管理人员一人。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	