监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 6 日

天气：中雨

星期：三

气温：22~28℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查庙西村光伏区引孔质量，符合设计要求。 2、检查庙西村打桩质量安全，符合设计规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 华 东 工 程 建 设 管 理 有 限 公 司	1、庙西村光伏区打桩 29 根, 6 米桩 27 根, 7 米桩 2 根。累计打桩 511 根, 其中 6 米桩 493 根, 7 米桩 18 根。 2、螺旋引孔 30 个。
施 工 人 员 、 机 械 情 况	施工人员12人, 钻孔机2台, 打桩机1台, 拖拉机1台, 随车吊1辆, 挖掘机2台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	