监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 11 月 23 日 星期四	天气	晴	气温	0-7℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 4 人，光伏区施工人员 32 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	<p>1、升压站：电气消缺，土建消缺。</p> <p>2、光伏区：①：大吴家 08 方阵：03 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 3 个逆变器的直流电缆敷设（03/04/05）。</p> <p>②：大吴家 10 方阵：07/08 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 2 个逆变器的直流电缆敷设（07/08）。</p> <p>③：梁家 13 方阵：04 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 4 个逆变器的直流电缆敷设（01/02/03/04）。</p> <p>④：蒋家坡 07 方阵：支架（斜梁）安装 0.131435MW，共计完成 0.893255MW。</p> <p>⑤：小泊子 21 方阵：05 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 3 个逆变器的直流电缆敷设（01/02/03）。</p> <p>⑥：下林庄 05 方阵：小挖机 1 台，接地沟开挖 85 米，共计完成 1840 米。</p> <p>⑦：大吴家 09 方阵：接地扁钢焊接 546 米，共计完成 2008 米。</p> <p>3、集电线路：川工：FZ07、FZ29、FZ30、FZ31 方阵箱变处穿电缆； 圣吉源：A 段邹格庄回填 400 米。24 到 A2 电缆沟开挖 200 米。</p> <p>4、低压电缆沟：FZ08 方阵电缆沟开挖 210 米；FZ09 方阵电缆沟开挖 150 米；FZ15 方阵电缆沟开挖 690 米；FZ18 方阵电缆沟开挖 160 米；FZ20 方阵电缆沟开挖 580 米；FZ22 方阵电缆沟开挖 160 米。</p> <p>5、低压电缆敷设：FZ03 方阵盖砖回填 300 米。</p> <p>6、下林庄沉桩引孔 今日沉桩：6 米 99 根，共 594 米；今日到桩：6 米 180 根，共 1080 米。</p>				
监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站：检查电气消缺情况。</p> <p>2、光伏区：检查大吴家逆变器敷设情况，检查庙西村箱变试验。</p> <p>3、集电线路：检查皱格庄电缆敷设情况。</p>				

协调内容 或其他	
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生