监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150 米 W 农光互补光伏发电项目（一期 80 米 W）

日期	2023 年 12 月 2 日 星期六	天气	晴	气温	4--5℃
监理人员动态：3 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 0 人，光伏区施工人员 134 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，0.铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 1 台。					
施 工 情 况	1、升压站：电气消缺，土建消缺。 2、光伏区：蒋家坡、河上沟、下林庄组件支架安装 今日安装：0.729755MW；共计安装：62.55201MW ①：小泊子 19 方阵：04 逆变器直流电缆接头制作，共计敷设完成 1 个逆变器的直流电缆（04）。 ②：邹格庄 27 方阵：02 逆变器直流电缆敷设，共计安装完成 3 个逆变器的直流电缆敷设（02/03/04）。 ③：邹格庄 25 方阵：01/02 逆变器直流敷设，共计安装完成 5 个逆变器的直流电缆敷设（01/02/03/04/05） 3、集电线路：FZ02 安装事故油池；圣吉源：吊装 3 个分支箱；川工：做中直接头 6 个 4、低压电缆：FZ20 方阵电缆敷设 947 米。 5、低压电缆沟：FZ02 低压电缆沟开挖 120 米；FZ15 低压电缆沟开挖 420 米；FZ23 低压电缆沟开挖 140 米				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查电气消缺情况。 2、光伏区：检查蒋家坡组件安装情况，验收 FZ01 方阵低压电缆铺沙盖砖情况 3、集电线路：检查中直接头制作情况 4、FZ31 方阵检查发现，有几个工人在安装组件时未系安全带，对其开展安全教育后成功系好安全带				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅		总监： 徐耀生			