监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 12 月 6 日 星期三	天气	晴	气温	-1-8℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：升压站施工人员 15 人，送出线路施工人员 0 人，光伏区施工人员 92 人。					
施工机械动态：挖掘机 11 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、升压站：电气消缺，土建消缺 2、光伏区：大吴家、河上沟、下林庄、大吴家组件支架安装 今日安装：0.52974MW；共计安装：65.39443MW ①：迟家沟 15 方阵：01 逆变器直流电缆敷设，共计完成 5 个逆变器直流电缆敷设 3、集电线路：圣吉源：FZ10-升压站敷设电缆 430 米；川工：砌 A1 分支箱基础，做分支箱插拔头 18 个；FZ06、FZ20 砌筑钢爬梯基础 4、低压电缆：FZ04 方阵低压电缆敷设 891 米。 5、低压电缆沟：FZ09 低压电缆沟开挖 300 米。				
监 理 工 作 情 况	1、升压站：检查电气消缺情况。 2、光伏区：检查河上沟组件安装情况， 3、集电线路：检查 FZ10-升压站电缆敷设情况 4、FZ06 方阵检查发现，有几个工人在安装组件时未戴安全帽，对其开展安全教育后成功戴好安全帽				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅	总监： 徐耀生				