监理日志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 15 日 星期 六	天气	多云	气温	20-29℃
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：光伏区现场见证组件开箱		
施工方人员动态：升压站施工人员 35 人，送出线路施工人员 67 人，光伏区施工人员 68 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：运维楼二次结构砌砖，储能电池集装箱基础钢筋绑扎，PCS 变流一体柜基础支模，站内渣土清理倒运出场，进场道路铺碎石。GIS 设备基础放线 2、送出线路 N2 塔基础钢筋绑扎完成、支模完成。N5N6N18 塔吊装完成 60% 2、光伏区：庙西村光伏区支架安装、支架材料倒运，接地扁铁焊接，张秀家光伏区引孔施工				
监理工作情况	1.巡视庙西村光伏区支架、组件安装。现场见证组件开箱 2.检查储能变流一体柜支模和电池集装箱钢筋绑扎。检查运维楼二次结构砌砖。 3.检查送出线路 N5N6N18 塔吊装，N2 塔钢筋验收检查				
协调内容或其他					
记录人：张献兵、唐树德、白帅			总监：王立杰		