监理日志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 2 日 星期 日	天气	晴	气温	21~31℃
监理人员动态：张献兵、唐树德、白化武	材料进场、见证取样、合格情况：光伏电缆（4 平方）进场				
施工方人员动态：升压站施工人员 18 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 0 人。					
施工机械动态：挖掘机 2 台，铲车 2 台，吊车 1 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站主变设备基础、事故油池基础钢筋绑扎。SVG 基础支模，地下设备用房防水施工。储能设备基础土方开挖。 2、送出线路 N13 基础支模完成，N7、N12.N10 铁塔组装，N2 基础破碎。				
监理工作情况	1、光伏电缆（4 平）进场检查 2、检查升压站地下设备用房防水施工质量。检查主变。事故油池基础钢筋 3、检查送出线路 N2 基坑破碎情况，检查 N7、N10、N12 铁塔组装质量安全。				

检查问题 处理措施	意见 结果
协调内容	或其他 召开监理例会
记录人：张献兵、唐树德、陈坤	总监：王立杰