监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2023 年 7 月 28 日 星期 五	天气	多云	气温	24-30℃
监理人员动态：3 人	材料进场、见证取样、合格情况： 35KV 箱变进场 4 台，电缆进场（17140m）				
施工方人员动态：升压站施工人员 26 人，送出线路施工人员 62 人，光伏区施工人员 39 人。					
施工机械动态：挖掘机 1 台，铲车 2 台，吊车 0 台，引孔机 1 台，打桩机 0 台。					
施工情况	1、升压站：配电房雨蓬钢筋绑扎，二次室地面夯实，事故油池爬梯口支模，储能电池集装箱基础剩余部分支模，全站接地网施工 2、送出线路：塔材倒运 1，2，3，9，11 号铁塔完成，2 号铁塔组装完成，9 号塔组装完成 10% 3、光伏区：张家院组件和支架安装，庙西村光伏区支架安装、组件安装				
监理工作情况	1、升压站：全站接地检查验收，查看事故油池爬梯口支模情况，查看储能电池集装箱剩余部分支模情况 2、送出线路：巡视 2 号铁塔组装情况 3、光伏区：巡视张家院和庙西村支架和组件安装情况 4、召开大吴家监理例会				
协调内容 或其他					

记录人：张献兵、唐树德、白帅

总监：王立杰